

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**SE18098/O1-IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ALFENAS**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	MÊS											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ITENS DE RATEIO	335.676,52	% Período:	2,08%	7,74%	10,30%	10,72%	12,18%	15,28%	12,42%	9,56%	9,68%	5,26%	4,30%	0,48%
				6.982,07	25.981,36	34.574,68	35.984,52	40.885,40	51.291,37	41.691,02	32.090,68	32.493,49	17.656,58	14.434,09	1.611,25
2	REDE COLETORA DE ESGOTO	323.948,41	% Período:	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%								
				64.789,68	129.579,36	97.184,52	32.394,84								
3	INTERCEPTOR BAIRRO GASPAR LOPES	1.119.756,86	% Período:	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%				
					111.975,69	223.951,37	223.951,37	223.951,37	167.963,53	111.975,69	55.987,84				
4	INTERCEPTOR UNIFENAS	779.620,63	% Período:				10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
							77.962,06	155.924,13	233.886,19	155.924,13	77.962,06	77.962,06			
5	REDE COLETORA DE ESGOTO-ZOOLOGICO	598.257,78	% Período:						10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%	
									59.825,78	89.738,67	119.651,56	149.564,45	89.738,67	89.738,67	
6	ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO	297.647,95	% Período:						5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%	5,00%
									14.882,40	29.764,80	44.647,19	74.411,99	74.411,99	44.647,19	14.882,40
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>3.454.908,15</b>													
%				2,08%	7,74%	10,30%	10,72%	12,18%	15,28%	12,42%	9,56%	9,68%	5,26%	4,31%	0,48%
Valor do Investimento				71.771,75	267.536,41	355.710,58	370.292,80	420.760,90	527.849,27	429.094,30	330.339,33	334.431,98	181.807,24	148.819,95	16.493,64
% acumulado:				2,08%	9,82%	20,12%	30,83%	43,01%	58,29%	70,71%	80,27%	89,95%	95,22%	99,52%	100,00%
Valor Acumulado do Investimento				71.771,75	339.308,17	695.018,74	1.065.311,54	1.486.072,44	2.013.921,71	2.443.016,00	2.773.355,33	3.107.787,32	3.289.594,56	3.438.414,51	3.454.908,15

  
 Fábio Borges - Mat. 25176  
 USIE/USES/ROAL